

جدول متابعة سير المشاريع البلدية

ع/ر	بيان المشروع	كلفة المشروع	تاريخ الإذن بالأشغال	المقاول	نسبة تقدّم الإنجاز	الملاحظات
01	تهيئة الطرقات برنامج سنة 2019	732 أ.د.	-	-	-	تمّت إذن مكتب الدراسات للمشروع في إعداد الدراسة و حالياً في مرحلة إستخراج الصيغة النهائية للدراسة التمهيديّة الموجزة APS و من المؤمل الإعلان عن طلب العروض خلال النصف الأوّل من شهر جوان 2019
01	صيانة و إصلاح الطرقات وسط المدينة	270 أ.د.	-	-	-	تمّت إذن مكتب الدراسات للمشروع في إعداد الدراسة سيتم الإعلان عن طلب العروض
03	تهيئة الطرقات برنامج سنة 2018	438 أ.د.	10 جويلية 2018	صالح الغانمي	85 %	شرع في وضع طبقة الجولان من الخرسانة الإسفلتيّة بداية من يوم 19 جوان 2019
04	تهيئة الطرقات برنامج سنة 2017	245 أ.د.	25 أوت 2017	الناصر السلطاني	100 %	تمّت قبول الأشغال نهائياً و ختم الصفحة
05	تهذيب الحي الشعبي قسط 2	425 أ.د.	جوان 2017	منذر الزنايدي	100 %	تمّ قبول الأشغال نهائياً
06	تهذيب حي النسيم	1400 أ.د.	نوفمبر 2017	فتححي الطرخاني	100 %	تمّ إعداد محضر في إنتهاء الأشغال في إنتظار القبول الوقتي مع الملاحظ و أنّه تمّ العدول عن تعبيد نهجين مبرمجين في الصفحة بإعتبار وجود عوائق و إشكاليات من قبل المتساكنين حالت دون تعبيدها
07	إعادة تعشيب الملعب الفرعي	405 أ.د.	مارس 2017	محمد الفدي		تمّ القبول الوقتي
08	بناء قاعة مغطاة متعددة الإختصاصات	2900 أ.د.	مارس 2016	محسن السعيد		تمّ القبول الوقتي للقاعة المغطاة و تمّ إستغلالها من قبل الجمعيات الرياضيّة

رئيس البلدية

