



حدول متابعة سير المشاريع البلدية من سنة 2016 إلى غاية سنة 2020

- الولاية : جنديوية
- البلدية : بوسالم

الوحدة : ألف دينار

الملاحظات	نسبة تقدم الأشغال	الإنجاز المالي	المقاول	مصادر التمويل			الكلفة		بيان المشاريع
				قرض	مساعدة غير موظفة	تمويل ذاتي	المحينة	حسب المخطط	
تم ختم الصفقة نهائياً	100 %	239,880	وليد الورغي	-	230,000	9,880	239,880	230,000	تهيئة وإعادة تعبئة الطرق بحسب حشاد برنامج سنة 2016
تم ختم الصفقة نهائياً	100 %	237,830	الناصر السلطاني	-	230,000	7,830	237,830	230,000	تهيئة وإعادة تعبئة الطرق بأحياء النزهة والرياض و سبرولس برنامج سنة 2017
تم قبول الأشغال نهائياً في انتظار انتهاء فترة الضمان لختم الصفقة	100 %	437,491	صالح الغانمي	-	460,000	37,653	497,653	460,000	تهيئة وإعادة تعبئة الطرق بـتنهج مجرودة و بحسب حفصية السمراني برنامج سنة 2018
تم إتمام الأشغال و حالياً بصدد تنظيف الحضيرة لإتمام عملية القبول الوقتي	100 %	150,646	صالح الغانمي	-	270,000	0,838	270,838	270,000	تعتقد و صيانة الطرق وسط مدينة بوسالم برنامج سنة 2019
تم إصدار إذن إداري للشروع في إنجاز الأشغال بداية من يوم 01 فيفري 2020 و حالياً بصدد تركيز الحضيرة	-	-	مراد الثامري	-	732,000	-	595,473	732,000	تهيئة الطرق برنامج سنة 2019

في مرحلة تعيين المصممين للسروع في إعداد الدراسات	-	-	400,000	111,000	408,235	-	919,235	توسعة قصر البلدية
تمّ إقتناء الجرارين في إطار صفقة مجمعة مع الصندوق و إقتناء حاويتين طاغيتين من قبل البلدية	100 %	160,000	-	120,000	40,000	-	160,000	إقتناء معدات نظافة (جرارين و 02 حاويات طاغطة)
تمّ ختم الصفقة نهائياً	100 %	425,000	-	مساعدة موظفة (425,000)	-	425,000	400,000	تهذيب الحي الشعبي قسط 2
تمّ قبول الأشغال نهائياً في انتظار انتهاء فترة الضمان لختم الصفقة	100 %	1140,547	-	مساعدة موظفة (1400,000)	-	1400,000	1400,000	تهذيب حي النسيم