

جدول مشاريع برنامج التنمية الحضرية و الحكومة المحلية بعنوان سنوات 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 و 2021 بلدية بوسالم الى غاية موفى نوفمبر 2021

الملاحظات	الإيجار المالي	نسبة الإيجار المادي	مدة الإيجار	تاريخ إصدار الاذن الإداري بإطلاق الأنشغال	المقاولة أو المورد	الموافقة على		مبلغ الصفقة	مصادر التمويل				سنة البروزة	المشروع
						التمويل	النهائية	المبدئية	فرض	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	تمويل ذاتي		
تم ختم الصفقة نهائيا	239.880	%100	150 يوما	10 أوت 2016	وليد الورغي	-	-	-	-	-	230.000	9.880	2016	تعميد الطرقات 2016
تم ختم الصفقة نهائيا	724.000	%100	-	2017 حوان	منذر الزنادي	-	-	-	-	427.000	-	-	2016	تعميد الحي الشعبي قسط 2
تم ختم الصفقة نهائيا	1.140.547	%100	-	نوفمبر 2017	فقيحي الطرخاني	-	-	-	-	1.400.000	-	-	2016	تهيئ حي النسيم 2016
تم ختم الصفقة نهائيا	237.830	%100	150 يوما	25 أوت 2017	الناصر السلطاني	-	-	-	-	-	230.000	7.830	2017	تعميد الطرقات 2017
تم ختم الصفقة نهائيا	497.653	%100	150 يوما	10 جويلية 2018	صالح الغانمي	-	-	-	-	497.653	-	460.000	2018	تعميد الطرقات 218
تم ختم الصفقة نهائيا	270.838	%100	120 يوما	-	صالح الغانمي	-	-	-	-	288.827	-	288.827	2019	تعهد و صيانة الطرقات 2019
تم إنتمام جميع الإقتناء و الترزود بالمعدات	-	%100	60 يوما	-	-	-01-08 2021	-08-25 2020	269.448	109.448	-	160.000	-	2019	معدات نظافة 2019
تم فسخ الصفقة و سيتم الإعلان عن إعادة طلب العروض	202.078	%30	150 يوما	10 فيفري 2020	مراد الثامري	-	-	-	-	732.000	-	-	2019	تعميد الطرقات 2019
بمصد إنتمام إجراءات المنافسة المعمارية من قبل مصالح التجهيز	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	300.000 (مساعدة)	111.000	338.000	2019	تهيئة قصر البلدية

تم إبرام صفقة و إن المقابلة للشروع في الإجاز	-	-	-	-	صالح الغانمي	-	-	-	699.407	-	-	721.000	49.000	2020	تعبيد الطرقات 2020
في انتظار طلب التعهد لإجاز المشروع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.000	2020	تمديد شبكة التوزيع العمومي
في انتظار طلب التعهد لإجاز المشروع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	2020	تهيئة طريق بمنطقة الطراخنة
بصدد طلب دعم لتوفير كامل حاجيات المنطقة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	2020	تمديد شبكة التطهير بمنطقة الروماني
تم التزود بالسيارة	56.000	100%	-	-	شركة ITALCAR	-	-	-	56.000	-	-	-	70.000	2020	إقتناء سيارة
تم الإعلان عن إستشارات الدراسات على موقع تونيس انتظار طلب التعهد للشروع في تنفيذها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000	-	2021	تهيئة المناطق الخضراء
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	2021	إحداث مجسم بمدخل المدينة طريق تونس
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	2021	تهيئة و تزويق نهج الكبة وسط المدينة
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	2021	تهيئة مأوي للسيارات بشارع 20 مارس
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.000	-	2021	تمديد شبكة التوزيع العمومي