

تقرير حول تقدم إنجاز البرنامج الإستثماري السنوي لسنة 2021 (PAI n-1)

1/- كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي :

تجدون صحة هذا كشف تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2021.

2/- مذكرة تفسيرية موجزة :

يتضمّن البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2021 ع/14-د مشروع بكلفة جمليّة قدرها 3.603.000 دينار حيث تمّ في مجمل هذه المشاريع إحترام البرمجة الأصليّة من حيث الكلفة و الحفاظ على مناطق التدخّل المقترحة . حسب كشف تنفيذ البرنامج الواصل لكم صحة هذا ، و يكون تفصيل هذه المشاريع كما يلي :

- * مشاريع سنة 2021: لم تنطلق بعد.
- * مشاريع سنة 2020: لم تنطلق المشاريع باستثناء مشروع اقتناء المعدات بقيمة 559999 دينار . و بقية المشاريع لم تنطلق بعد.

- * مشروع تهيئة الطرقات بكل من أحياء الخضراء و الشواولة و الرياض و خير الدين و حشاد - مساعدة غير موظّفة برنامج سنة 2019- : كلفة المشروع : **732.000,000 دينار** و قد انطلقت الأشغال بتاريخ 01 فيفري 2020 و الأشغال متوقفة و سيتمّ فسخ الصفقة .
- * مشروع اقتناء معدات نظافة و طرقات - مساعدة استثنائية: كلفة المشروع: **120.000,000 دينار** و قد توصّلت البلدة بالمعدات المبرمجة في إطار صفقة مجمعة من قبل صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة حيث بلغت التكلفة الجمليّة للمعدات **132.400,000 دينار**.
- * مشروع تعهّد و صيانة الطرقات وسط المدينة: كلفة المشروع **270 ألف دينار** و تمّ إنجاز المشروع و ختم الصفقة.
- * مشروع توسعة قصر البلديّة: بصدد إعداد المناظرة المعماريّة.

رئيس البلدية



البيدانية : بوسائلهم

البيدانية : بوسائلهم

[illegible]

